

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Директор МУП "РГРЭС"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)
Г.В. Болдырев
(инициалы, фамилия)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЯЗАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ
2

М.П.

**Муниципального унитарного предприятия "Рязанские
ОТЧЕТ городские распределительные электрические сети"**
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ полугодие _____ г.

за 2018 год

" _____ " _____ 2 _____ г.
(дата составления)

в ГУ РЭК Рязанской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 26.12.2017 N 453

"Об индивидуальных тарифах, применяемых для расчетов между филиалом
"Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и МУП "Рязанские городские
распределительные электрические сети"

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Инвестиционная программа МУП "РГРЭС" на 2015-2019 гг. (утверждена 30.09.2015г.)

Таблица 1

NN	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения2, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС				осталось профинансировать по результатам отчетного периода4	Отклонение2				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость4	остаток4 на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/Л-IV кв.)			млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план3	факт4			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего 2018 год					98,95	4,04	98,95	107,62	0,00	8,67	-0,04	-0,03		
1	Техническое перевооружение и реконструкция					70,67	4,04	70,67	73,37	0,00	2,70	-0,04	-0,03		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-612. замена провода А на СИП	2018	2018	2018	100%	0,11		0,11	0,11	0,00	0,00				
1.2	Прочее техническое перевооружение и реконструкция					70,56	4,04	70,56	73,26	0,00	2,70	-0,04	-0,03		
1.2.1	Служба трансформаторных подстанций					1,35	0,10	1,35	7,01	0,00	5,66	-0,67	0,00		
	Реконструкция эл.оборудования РУ-6кВ ТП-339. Замена камер КСО с ВН (ГДР) на КСО-393	2018	2018	2018	100%	1,16		1,16	0,56	0,00	-0,60	-0,60			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	Реконструкция эл.оборудования РУ-6кВ ТП-252 яч.1, 2, 5 Замена ВНПМ на ВНА	2018	2018	2018	100%	0,18		0,18	0,12	0,00	-0,06	-0,06			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-484 вынос ТП			2018	100%				1,28	0,00	1,28				договор мены
	Реконструкция эл.оборудования РУ-6кВ ТП-834. яч3 Замена РВ на ВНА, монтаж СРВ между яч3 и яч4			2018	100%		0,04		0,03	0,00	0,03				новый инв проект
	Замена МТП-549 160/10кВА на КТП-250 с ТМ 160/10			2018	100%				0,93	0,00	0,93				новый инв.проект
	ТП-1001 Замена ТМ 180/10 на ТМГ 250/10кВА			2018	100%				0,18	0,00	0,18				новый инв.проект
	ТП-1002 Замена ТМ 400/10 на ТМГ 400/10кВА			2018	100%				0,21	0,00	0,21				новый инв.проект
	ТП-1004 Замена ТМ 250/10 на ТМГ 250/10кВА			2018	100%				0,17	0,00	0,17				новый инв.проект
	ТП-1011 Замена ТМ 250/10 на ТМГ 250/10кВА			2018	100%				0,16	0,00	0,16				новый инв.проект
	ТП-1039 Замена ТМ 160/10 на ТМГ 160/10кВА			2018	100%				0,13	0,00	0,13				новый инв.проект
	ТП-1057 Замена ТМ 250/10 на ТМГ 250/10кВА			2018	100%				0,15	0,00	0,15				новый инв.проект
	РП-Песочня яч23: Замена РВ, РВФ, т/тока и МВ на ВВ/TEL.			2018	100%		0,03		0,48	0,00	0,48				новый инв.проект, в связи с износом сущ. оборудования на 100%
	РП-50 яч7. Замена РВ, РВФ и МВ на ВВ/TEL.			2018	100%		0,03		0,50	0,00	0,50				новый инв.проект, в связи с износом сущ. оборудования на 100%
	Монтаж КТП-2012 (проектир.), в т.ч. перевод нагрузок ВЛ-0,4кВ от ТП-545, ТП-245 по ул. Железнодорожная, ул. Гагарина, ул. Мира			2018	100%				0,97	0,00	0,97				новый инв.проект
	Монтаж КТП-284 (проектир.), в т.ч. перевод нагрузок ВЛ-0,4кВ от ТП-603, ТП-604 на КТП-284			2018	100%				0,96	0,00	0,96				новый инв.проект
	ТП-604 монтаж камеры КСО-393 с ВН.			2018	100%				0,09	0,00	0,09				новый инв.проект
	ТП-3028 монтаж камеры КСО-393			2018	100%				0,08	0,00	0,08				новый инв.проект
1.2.2	Служба кабельных линий					11,14	0,00	11,14	17,76	0,00	6,62	-1,93	0,00		
	Кабельные линии 0,4кВ 2018г					1,45	0,00	1,45	2,82	0,00	1,38	0,29	0,00		
	ТП-28 - ул Урицкого, д 71/5	2018	2018	2018	100%	0,57		0,57	0,80	0,00	0,22	0,22			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-28 ул Свободы, д 52/2	2018	2018	2018	100%	0,63		0,63	0,50	0,00	-0,13	-0,13			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-885 - ул Первомайский пр-т, д 70/1	2018	2018	2018	100%	0,24		0,24	0,44	0,00	0,19	0,19			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД

NN	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС				осталось профинансировать по результатам отчетного периода4	Отклонение2			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость 4	остаток4 на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/Л-IVкв.)			млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план3	факт4			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
	ТП-166 - ул Электрозаводская, д79			2018	100%				0,50	0,00	0,50				новый инв. проект
	КТП-2012 (проект.) - оп 1 ВЛ-0,4кВ в сторону ул.Мира			2018	100%				0,12	0,00	0,12				новый инв. проект
	КТП-2012 (проект.) - оп 4 ВЛ-0,4кВ в сторону ул.Мира			2018	100%				0,22	0,00	0,22				новый инв. проект
	КТП-284 (проект.)-оп. ВЛ-0,4кВ в сторону ул.Никуличинская, ул.Рязанская (перевод нагрузок ВЛ-0,4кв от ТП-603, ТП-604)			2018	100%				0,15	0,00	0,15				новый инв. проект
	КТП-549 - оп. ВЛ-0,4кВ в сторону ул.Полевая, ул.Озерная. Прокладка КЛ-0,4кВ			2018	100%				0,11	0,00	0,11				новый инв. проект
	Кабельные линии 6-10кВ 2018г					9,70	0,00	9,70	14,94	0,00	5,24	-2,22	0,00		
	РП-18 яч4 - ф9 ПС "Дашки"	2018	2018	2018	100%	7,32		7,32	5,85	0,00	-1,47	-1,47			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	РП-4 яч7 - ТП-631 яч15	2018	2018	2018	100%	2,38		2,38	1,63	0,00	-0,75	-0,75			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	КТП-2012(проект.) - оп. ВЛ-10кВ в сторону ТП-245, ТП-545 (2каб.)			2018	100%				2,11	0,00	2,11				новый инв. проект
	КТП-284(проект.) - ТП-604 (2каб.)			2018	100%				3,41	0,00	3,41				новый инв. проект
	ТП-3028 до опоры ВЛ-10кВ в сторону ТП-785 (2каб.)			2018	100%				1,86	0,00	1,86				новый инв. проект
	КТП-549 - оп. ВЛ-10кВ в сторону ф11 пс"Песочия". Прокладка КЛ-10кВ			2018	100%				0,08	0,00	0,08				новый инв. проект
1.2.3	Служба воздушных линий					0,72	0,00	0,72	1,37	0,00	0,66	0,01	0,00		
	Воздушные линии 0,4кВ 2018г					0,53	0,00	0,53	1,27	0,00	0,74	0,09	0,00		
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549: замена провода А на СИП, замена опор на ж/б опоры	2018	2018	2018	100%	0,22		0,22	0,30	0,00	0,08	0,08			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-85: замена провода А на СИП по ул.Новая	2018	2018	2018	100%	0,31		0,31	0,32	0,00	0,02	0,02			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	КТП-284 (проект.)-оп. ВЛ-0,4кВ в сторону ул.Никуличинская, ул.Рязанская (перевод нагрузок ВЛ-0,4кв от ТП-603, ТП-604)			2018	100%				0,16	0,00	0,16				новый инв. проект
	ТП-500 ВЛ-0,4кВ: замена провода А на СИП			2018	100%				0,25	0,00	0,25				новый инв. проект
	ТП-560 ВЛ-0,4кВ: замена провода А на СИП, замена опор на ж/б опоры			2018	100%				0,15	0,00	0,15				новый инв. проект
	ТП-2012 перевод нагрузок ВЛ-0,4кВ от ТП-545, ТП-245			2018	100%				0,09	0,00	0,09				новый инв. проект
	Воздушные линии 6-10кВ 2018г					0,19	0,00	0,19	0,10	0,00	-0,08	-0,08	0,00		
	Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-609 оп.22 - оп 24а замена провода А на СИП, замена разъединителя (1шт)	2018	2018	2018	100%	0,19		0,19	0,10	0,00	-0,08	-0,08			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.4	Производственно-техническая служба					3,19	0,28	3,19	4,66	0,00	1,47	2,27	0,00		
	Тех перевооружение эл оборудования и эл сетей 6-10-0,4кВ	2018	2018	2018	100%	2,39	0,28	2,39	4,66	0,00	2,27	2,27			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	Топографические съемки	2018	2018	2018	0%	0,80		0,80	0,00	0,00	-0,80				изменение срока реализации проекта
1.2.5	Электротехническая лаборатория					0,40	0,00	0,40	0,72	0,00	0,33	0,28	0,05		
	Оснащение ЭТЛ современными средствами испытаний и измерений	2018	2018	2018	100%	0,08		0,08	0,13	0,00	0,05		0,05		уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
	Приоретение приборов и устройств для проверки и настройки РЗ и автоматики на микропроцессорных элем	2018	2018	2018	100%	0,32		0,32	0,60	0,00	0,28	0,28			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.6	Строительный участок					1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	-1,60				

NN	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС				остаток профинансировать по результатам отчетного периода 4	Отклонение 2			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость 4	остаток 4 на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I-IV кв.)			млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план 3	факт 4			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
	Реконструкция строительной части РП,ТП - 2018г	2018	2018	2018	0%	1,60		1,60	0,00	0,00	-1,60				отмена мероприятия
1.2.7	Отдел коммерческого учета					4,39	0,10	4,39	3,83	0,00	-0,56				
	Внедрение новых точек в АИИС КУЭ РРЭМ на РП, ТП	2018	2018	2018	100%	1,94	0,07	1,94	1,80	0,00	-0,14				уточнение стоимости
	Создание АИИС КУЭ бытового сектора	2018	2018	2018	100%	1,58		1,58	1,22	0,00	-0,36				уточнение стоимости
	Приобретение трёхфазных электросчётчиков	2018	2018	2018	100%	0,87	0,04	0,87	0,80	0,00	-0,07				уточнение стоимости
1.2.8	Отдел информационных технологий и телемеханики					1,77	0,00	1,77	0,50	0,00	-1,27	0,00	-0,08		
	Модернизация парка орг.техники.	2018	2018	2018	100%	0,08		0,08	0,22	0,00	0,14		0,14		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	Система телемеханики для контроля удаленных объектов	2018	2018	2018	100%	0,19		0,19	0,00	0,00	-0,19				отмена мероприятия
	Внедрение новых точек в АИИС КУЭ РРЭМ 2018г. (установка модемных шкафов)	2018	2018	2018	100%	1,00		1,00	0,00	0,00	-1,00				стоимость затрат учтены в п. 1.2.7
	Модернизация сервера	2018	2018	2018	100%	0,50		0,50	0,28	0,00	-0,22		-0,22		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.9	Транспортная служба					1,59	0,00	1,59	14,30	0,00	12,71				
	Экскаватор ЭО 2621 В-3 (Саранск)	2018	2018	2018	100%	1,59		1,59	3,88	0,00	2,29				отклонение обусловлено приобретением экскаватора-погрузчика ELAZ-BL880 вместо экскаватора ЭО 2621 В-3 в связи с производственной необходимостью
	Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 бежевый металлик			2018	100%				0,54	0,00	0,54				новый инв проект
	Автомобиль УАЗ-390995-330			2018	100%				0,97	0,00	0,97				новый инв проект
	Автомобиль легковой KIA OPTIMA			2018	100%				1,41	0,00	1,41				новый инв проект
	Передвижная электротехническая автолаборатория			2018	100%				7,50	0,00	7,50				новый инв проект
1.2.10	Мероприятия по реконструкции объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей		2018	2018	100%	44,43	3,55	44,43	21,26	0,00	-23,16				выполнение мероприятий для заявителей в целях технологического присоединения в соответствии с заявками и Постановлением Правительства
1.2.11	Приобретенное несмонтированное оборудование			2018	100%				1,84	0,00	1,84				приобретение оборудования для целей последующего монтажа и учета в стоимости конкретных
2	Новое строительство					28,28	0,00	28,28	34,25	0,00	5,97	0,00			
2.1	Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей		2018	2018	100%	28,28	0,00	28,28	34,25	0,00	5,97				выполнение мероприятий для заявителей в целях технологического присоединения в соответствии с заявками и Постановлением Правительства

Гл.инженер

Начальник ФЭО

В.В.Булатов

Л.В.Драй

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	98,95	107,62	8,67	8,8%	
A	Собственные средства, в т.ч.:	98,95	107,62	8,67	8,8%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	19,04	23,28	4,24	22,3%	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	19,04	23,28	4,24	22,3%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	19,04	23,28	4,24	22,3%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение		8,10			
A.1.1.1.2	по передаче электрической энергии	19,04	15,18	-3,86	-20,3%	
A.1.2	прибыль по нерегулируемым видам деятельности, в т.ч.:					
A.2	Амортизационные отчисления	79,91	84,33	4,43	5,5%	
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	Остаток собственных средств на начало года					
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
...						
V	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Начальник ФЭО



Л.В.Драй