

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Директор МУП "РГРЭС"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Г.В.Болдырев

(подпись)

(инициалы, фамилия)



Муниципального унитарного предприятия "Рязанские
ОТЧЕТ городские распределительные электрические сети"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 1 квартал 2019 г.

за _____ год

" 15 " 05 2019 г.
(дата составления)

в ГУ РЭК Рязанской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 25.12.2018 N 470

"Об индивидуальных тарифах, применяемых для расчетов между филиалом
"Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и МУП "Рязанские городские
распределительные электрические сети"

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу Инвестиционная программа МУП "РГРЭС" на 2015-2019 гг. (утверждена 30.09.2015г.)

Таблица 1

| NN | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год | | Стадия выполнения инвест. % | Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС | | | | осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴ | Отклонение ² | | | Причины отклонений | |
|-------|--|---|---|------|-----------------------------|---|---|--|-------------------|---|-------------------------|--|--|--------------------|---|
| | | | план | факт | | полная стоимость ⁴ | остаток ⁴ на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/IV кв.) | | | млн.руб. без НДС | из них за счет: | | | прочее (указать) |
| | | | | | | | | план ³ | факт ⁴ | | | уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенных процедур) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Всего 2019 год | | | | | 103,68 | 3,57 | 103,68 | 22,88 | 80,80 | -80,80 | -2,65 | 0,00 | -63,83 | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | 73,84 | 3,57 | 73,84 | 9,07 | 64,77 | -64,77 | -2,65 | 0,00 | -47,81 | |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-666 замена провода А на СИП, замена опор на ж/б опоры | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,17 | | 0,17 | 0,00 | 0,17 | -0,17 | | | | |
| 1.2 | Прочие технические перевооружение и реконструкция | | | | | 73,67 | 3,57 | 73,67 | 9,07 | 64,61 | -64,61 | -2,65 | 0,00 | -47,81 | |
| 1.2.1 | Служба трансформаторных подстанций | | | | | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Реконструкция эл.оборудования РУ-6кВ ТП-844. яч.3, 4 Замена РВ на ВНА, монтаж СВВ между яч3 и яч4 | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,17 | | 0,17 | 0,00 | 0,17 | -0,17 | | | | |
| 1.2.2 | Служба кабельных линий | | | | | 12,78 | 0,00 | 12,78 | 0,36 | 12,42 | -12,42 | -2,65 | 0,00 | 0,25 | |
| | Кабельные линии 0,4кВ 2019г. | | | | | 2,76 | 0,00 | 2,76 | 0,14 | 2,61 | -2,61 | -2,65 | 0,00 | 0,03 | |
| | ТП-627 - ул.Баженова, д.24 диспансер | 2015-2019 | 2019 | | 10% | 0,27 | | 0,27 | 0,01 | 0,25 | -0,25 | | | | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД |
| | ТП-627 - ул.Баженова, д.36 к 1 Мед. колледж | 2015-2019 | 2019 | | 10% | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | -0,03 | 0,03 | | | | Новый ИП. |
| | ТП-660 - ул.Семашко, д.3 госпиталь | 2015-2019 | 2019 | | 10% | 0,78 | | 0,78 | 0,03 | 0,75 | -0,75 | -0,75 | | | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД |
| | ТП-660 - ул.Семашко, д.3 пищеблок | 2015-2019 | 2019 | | 10% | 0,87 | | 0,87 | 0,03 | 0,84 | -0,84 | -0,84 | | | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД |
| | ТП-767 - ул.Крупской, д.18а | 2015-2019 | 2019 | | 10% | 0,83 | | 0,83 | 0,03 | 0,80 | -0,80 | -0,80 | | | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД |
| | Кабельные линии 6-10кВ 2019г. | | | | | 10,02 | | 10,02 | 0,21 | 9,81 | -9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | |
| | РП-41 яч1 - ф6 ПС "Лихачева" (замена уч-ка) | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 5,01 | | 5,01 | 0,00 | 5,01 | -5,01 | | | | |
| | РП-41 яч4 - ф9 ПС "Лихачева" (замена уч-ка) | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 5,01 | | 5,01 | 0,00 | 5,01 | -5,01 | | | | |
| | РП-71(проектир.) Касимовское ш. - врезка в КЛ-10кВ ТП-506 яч1 - ф42 лс "Тепральная" (Заб.), 572 яч3 - ф39 лс "Тепральная" (Заб.), 571 яч7 - ТП-540 я | 2015-2019 | 2019 | | 10% | 0,00 | | 0,00 | 0,21 | -0,21 | 0,21 | | | 0,21 | Новый ИП. |
| 1.2.3 | Служба воздушных линий | | | | | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | -1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Воздушные линии 0,4кВ 2019г. | | | | | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-39 замена провода А на СИП | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,37 | | 0,37 | 0,00 | 0,37 | -0,37 | | | | |
| | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-697 замена провода А на СИП по ул.Новая | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,20 | | 0,20 | 0,00 | 0,20 | -0,20 | | | | |
| | Воздушные линии 6-10кВ 2019г. | | | | | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NN | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/полнения мероприятия, год | | Статус выполнения инв.2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС | | | | Отклонение2 | | | | Причины отклонений | |
|--------|---|---|---|------|----------------------------|---|----------------------------------|--|-------|---|-------------------|---|---|--------------------|------------------|
| | | | план | факт | | полная стоимость4 | остаток на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/IV кв.) | | остаток по результатам отчетного периода4 | млн. руб. без НДС | из них за счет: | | | |
| | | | | | | | | план3 | факт4 | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | | прочее (указать) |
| | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-770 оп.130 - КТП-779 оп.154: замена провда А на СИП, замена разьедительей. | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,80 | | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,80 | | |
| 1.2.4 | Производство телемеханических служб | | | | | 1,91 | 0,00 | 1,71 | 1,71 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | -1,71 | 0,00 | -1,21 |
| | Тех перевооружение эл.оборудования и эл.сетей 6-10-0,4кВ | 2015-2019 | 2019 | | 25% | 1,41 | | 1,21 | 1,21 | 0,19 | | | -1,21 | | -1,21 |
| | Топографические съемки | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | | | -0,50 | | |
| 1.2.5 | Электротехническая лаборатория | | | | | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 0,00 | -0,34 |
| | Оснащение ЭТЛ современными средствами испытаний и измерений. | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,57 | | 0,57 | 0,57 | 0,00 | | | -0,57 | | |
| | Приобретение приборов и устройств для проверки и настройки РЗ и автоматики на микропроцессорных элем | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,34 | | 0,34 | 0,34 | 0,00 | | | -0,34 | | -0,34 |
| 1.2.6 | Строительный участок | | | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Реконструкция строительной части РП,ТП - 2019г | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | -1,00 | | |
| 1.2.7 | Отдел коммерческого учета | | | | | 3,96 | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,96 | 0,00 | -1,91 |
| | Внедрение новых точек в АИИС КУЭ РРЭМ на РП, ТП | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 2,05 | | 2,05 | 2,05 | 0,00 | | | -2,05 | | |
| | Создание АИИС КУЭ бытового сектора | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,99 | | 0,99 | 0,99 | 0,00 | | | -0,99 | | |
| | Приобретение трехфазных электросчетчиков | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,92 | | 0,92 | 0,92 | 0,00 | | | -0,92 | | |
| 1.2.8 | Отдел информационных технологий и телемеханики | | | | | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,10 | 0,00 | -2,10 |
| | Модернизация парка орг. техники. | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,19 | | 0,19 | 0,19 | 0,00 | | | -0,19 | | |
| | Внедрение новых точек в АИИС КУЭ РРЭМ (установка moleмных шкафов) | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 1,05 | | 1,05 | 1,05 | 0,00 | | | -1,05 | | |
| | Модернизация сервера | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,45 | | 0,45 | 0,45 | 0,00 | | | -0,45 | | |
| | Система телемеханики для контроля удаленных объектов. | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 0,41 | | 0,41 | 0,41 | 0,00 | | | -0,41 | | |
| 1.2.9 | Транспортная служба | | | | | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,63 | 0,00 | -2,63 |
| | Автомобиль КАМАЗ 43253 дизельный (бортовой) | 2015-2019 | 2019 | | 0% | 2,63 | | 2,63 | 2,63 | 0,00 | | | -2,63 | | |
| 1.2.10 | Мероприятия по реконструкции объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | 2015-2019 | 2019 | | 25% | 46,87 | 3,57 | 46,87 | 39,95 | 6,92 | | | -39,95 | | |
| 1.2.11 | Приобретенное несмонтированное оборудование | | 2019 | | 25% | 0,00 | | 0,00 | -1,52 | 1,52 | | | 1,52 | | |
| 1.2.12 | Прочие | | 2019 | | 100% | 0,00 | | 0,00 | -0,09 | 0,09 | | | 0,09 | | |
| 2 | Новое строительство | | | | | 29,84 | 0,00 | 29,84 | 16,02 | 13,81 | | | -16,02 | 0,00 | -16,02 |

| NN | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год | | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС | | | осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴ | Отклонение ² | | | Причины отклонений |
|-----|---|---|---|------|----------------------|---|--|-------------------|---|-------------------------|---|---|--------------------|
| | | | плани | факт | | полная стоимость ⁴ | финансирование в отчетном периоде (год/IV кв.) | | | млн. руб. без НДС | из них за счет: | | |
| | | | | | | | план ³ | факт ⁴ | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | |
| 2.1 | Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | 2015-2019 | 2019 | 2019 | 25% | 29,84 | 29,84 | 13,81 | 16,02 | -16,02 | -16,02 | выполнение мероприятий для заявителей в целях технологического присоединения в соответствии с заявками и Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 | |

Г.Линженер

Начальник ФЭО

В.В.Булатов

Л.В.Драй

М.М. Корчагина

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС | | Отклонения ² | | Причины отклонений |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| | | План ³ | Факт ² | млн. руб. без НДС | % | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ВСЕГО, | 103,68 | 22,88 | -80,80 | -77,9% | |
| A | Собственные средства, в т.ч.: | 103,68 | 22,88 | -80,80 | -77,9% | |
| A.1 | Чистая прибыль, в т.ч.: | 18,16 | 0,14 | -18,03 | -99,3% | |
| A.1.1 | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 18,16 | 0,14 | -18,03 | -99,3% | |
| A.1.1.1 | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 18,16 | 0,14 | -18,03 | -99,3% | |
| A.1.1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | | 0,14 | | | |
| A.1.1.1.2 | по передаче электрической энергии | 18,16 | 0,00 | -18,16 | -100,0% | |
| A.1.2 | прибыль по нерегулируемым видам деятельности, в т.ч.: | | | | | |
| A.2 | Амортизационные отчисления | 85,52 | 22,32 | -63,19 | -73,9% | |
| A.3 | Прочие собственные средства | | 0,42 | | | |
| A.3.1 | Остаток собственных средств на начало года | | | | | |
| B | Привлеченные средства, в т.ч.: | | | | | |
| B.1 | Кредиты | | | | | |
| B.2 | Займы | | | | | |
| B.3 | Прочие привлеченные средства | | | | | |
| B.3.1 | Наименование источника | | | | | |
| ... | | | | | | |
| B | Бюджетное финансирование | | | | | |
| Г | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | | | | | |
| Г.1 | Лизинг | | | | | |
| | Справочно: | | | | | |
| Д | Доход на инвестированный капитал ⁵ | | | | | |
| Е | Возврат инвестированного капитала ⁵ | | | | | |

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Начальник ФЗО



Л.В.Драй