

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Директор МУП "РГРЭС"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Г.В.Болдырев

(инициалы, фамилия)

(подпись)



**Муниципального унитарного предприятия "Рязанские
городские распределительные электрические сети"**

ОТЧЕТ

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ полугодие _____ г.

за 2019 год

" _____ 2 _____ г.

(дата составления)

в ГУ РЭК Рязанской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 26.12.2017 N 453

"Об индивидуальных тарифах, применяемых для расчетов между филиалом
"Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и МУП "Рязанские городские
распределительные электрические сети"

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)!

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу Инвестиционная программа МУП "РГРЭС" на 2015-2019 гг. (утверждена 28.10.2019г.)

Таблица 1

NN	Наименование инвестиций по проекту/мероприятию, предмету решения и типу/шаговой программы	Период реализации	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Степень выполнения инвест.%, %	Состоятельная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС				Отклонение 2			Причины отклонений		
			план	факт		остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (голл-IV кв.)		млн. руб. без НДС	по плану счет	по факту	по плану		по факту	
							план	факт							факт
I	Всего 2019 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Технические перевооружение и реконструкция					131,558	4,542	131,558	200,948	0,000	69,29	-0,39	0,01	4,93	
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности					57,68	4,54	57,68	81,55	0,00	23,87	-0,92	0,01	4,93	
	ТП-666 замена проводов А на СИП, замена опор на жб опоры, протяженность по трассе-0,295км	2015-2019	2019	2019	100%	0,21	0,21	0,21	0,13	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2	Проект технического перевооружение и реконструкция					57,47	4,54	57,47	81,42	0,00	23,95	-0,84	0,01	4,93	
1.2.1	Служба трансформаторных подстанций					2,08	0,06	2,08	1,92	0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-844 в РУ-6кВ яч 4 Замена РВ на ВНА и монтаж СВВ, кабель, яч3 и яч4	2015-2019	2019	2019	100%	0,10	0,06	0,10	0,029	0,00	-0,07	-0,0693			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	РП-Песочня яч12, яч7 Замена РВ, РВФ, тросов и МВ на ВВ,ТЭЛ	2015-2019	2019	2019	100%	1,05		1,05	1,258		0,20	0,2049			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-733 Замена камер КСО с ВН (ДТР) на КСО-393 в код-вс.бшт.	2015-2019	2019	2019	100%	0,93		0,93	0,637		-0,30	-0,2956			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2	Служба кабельных линий					3,53	0,00	3,53	2,94	0,00	-0,59	-0,59	0,00	0,00	
	Кабельные линии 0,4кВ 2019					3,27	0,00	3,27	2,80	0,00	-0,47	-0,47	0,00	0,00	
	ТП-627 - ул. Блаженова, д.24, диаметр прокладки 2-х КЛ-0,4кВ протяженностью по трассе-0,095км	2015-2019	2019	2019	100%	0,29		0,29	0,236		-0,05	-0,05			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-627 - ул. Блаженова, д.36 к 1 Мзд.коллеж, прокладка 2-х КЛ-0,4кВ протяженностью по трассе-0,27км	2015-2019	2019	2019	100%	0,80		0,80	0,703		-0,10	-0,10			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-660 - ул. Совашко, д.3 госпиталь, прокладка 2-х КЛ-0,4кВ протяженностью по трассе-0,24км	2015-2019	2019	2019	100%	0,74		0,74	0,623		-0,11	-0,11			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-660 - ул. Совашко, д.3 лишоблок, прокладка 2-х КЛ-0,4кВ протяженностью по трассе-0,21км	2015-2019	2019	2019	100%	0,64		0,64	0,528		-0,11	-0,11			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-767 - ул. Крупской, д. 18а, прокладка 2-х КЛ-0,4кВ протяженностью по трассе-0,290км	2015-2019	2019	2019	100%	0,81		0,81	0,710		-0,10	-0,10			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.3	Кабельные линии 6-10кВ 2019					0,26	0,00	0,26	0,14	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	
	РП-Песочня яч36 -ТП-ГКНС яч6 (перезавозка КЛ-10кВ в РП-Песочня из яч36 в яч7, в ТП-ГКНС из яч6 во вновь установ. и перем-ка между секциями в ТП-ГКНС)	2015-2019	2019	2019	100%	0,26		0,26	0,139		-0,12	-0,12			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	Служба воздушных линий					1,83	0,00	1,83	1,65	0,00	-0,18	-0,18	0,00	0,00	
	Воздушные линии 0,4кВ 2019					1,10	0,00	1,10	0,95	0,00	-0,15	-0,15	0,00	0,00	
	ТП-101 замена проводов А на СИП протяженностью по трассе-0,617км	2015-2018	2019	2019	100%	0,46		0,46	0,455		0,00	0,00			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-319 замена проводов А на СИП, протяженностью по трассе-0,63км	2015-2019	2019	2019	100%	0,44		0,44	0,277		-0,16	-0,16			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	ТП-607 замена проводов А на СИП по ул.Новик протяженностью по трассе-1,35км	2015-2019	2019	2019	100%	0,21		0,21	0,221		0,02	0,02			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	Воздушные линии 6-10кВ 2019					0,72	0,00	0,72	0,69	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	

NN	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий (год)		Стадия выполнения работ, %	Состояние оценки инвестиций, в млрд. руб. без НДС				остаток прибыли/убыток от исполнения периода	Оценка инвест.			Причины отклонений				
			план	факт		остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (млрд. руб.)		млн. руб. без НДС		из них за счет:							
							план	факт			уточнения по результатам утверждения ПСД	уточнения стоимости по результатам выполнения работ (заказ)	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД					
1.2.4	ТП-770 от 130 - КПП-779 от 154 - автена провал А на СПИ протяженностью по трассе-1,310км, в т.ч. часть раздельностоя в кол-ве 2шт.	2015-2019	2019	2019	100%	0,72	0,693	0,72	1,76	4,41	0,693	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД	
1.2.5	Принятие в эксплуатацию системы видеонаблюдения за обор. дозавина 6-10-0-4кв в 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	1,76	4,409	1,76	1,76	4,409	4,409	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.6	Замена чирально устаревшего и физического изношенного ЭП оборудования	2015-2019	2019	2019	100%	0,55	0,565	0,55	0,55	0,565	0,565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.7	Монтаж приборов и устройств для проверки и настройки РЗ и автоматики на микропроцессорных элек. в 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	0,57	0,569	0,57	0,57	0,569	0,569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.8	Отладка коммерческого учета	2015-2019	2019	2019	100%	3,39	3,46	3,39	3,39	3,46	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.9	Внедрение новых точек в АИИС КУЭ РЭМ 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	1,87	1,957	1,87	1,87	1,957	1,957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.10	Создание АИИС КУЭ бытового сектора 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	1,09	1,286	1,09	1,09	1,286	1,286	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.11	Замена электрочувств. в абонентах 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	0,43	0,217	0,43	0,43	0,217	0,217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.12	Отладка информационных технологий в телемеханике	2015-2019	2019	2019	100%	0,49	0,50	0,49	0,49	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.13	Модернизация парка орг. техники 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	0,15	0,080	0,15	0,15	0,080	0,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.14	Система телемеханики для контроля удаленных объектов РП-11, РП-70 в 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	0,34	0,425	0,34	0,34	0,425	0,425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.15	Транспортная служба	2015-2019	2019	2019	100%	6,95	8,58	6,95	6,95	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.16	АМ автотранспортная ПСС-131-183 на шоссе ГАЭ-С41813	2015-2019	2019	2019	100%	3,56	3,552	3,56	3,56	3,552	3,552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.17	Автомобиль КАМАЗ-43253-2 (целевая транспортная)	2015-2019	2019	2019	100%	2,34	2,397	2,34	2,34	2,397	2,397	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.18	Автомобиль ГАЗ-2705 (целевая транспортная)	2015-2019	2019	2019	100%	1,06	0,981	1,06	1,06	0,981	0,981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.19	Фургон 7 мест	2015-2019	2019	2019	100%	0,00	1,513	0,00	0,00	1,513	1,513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.20	АМ KIA SORENTO VIN: XWEKJ811D3CO21603	2015-2019	2019	2019	100%	0,13	0,133	0,13	0,13	0,133	0,133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.21	Грузовик - прицеп 120	2015-2019	2019	2019	100%	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.22	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:																	
1.2.23	Приобретение Установки УПК-10-0-AM в кол-ве 3шт	2015-2019	2019	2019	100%	0,20	0,202	0,20	0,20	0,202	0,202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.24	Приобретение Метрометра МБ-2 1,0 и 2,5-8Б в кол-ве 3шт	2015-2019	2019	2019	100%	0,16	0,156	0,16	0,16	0,156	0,156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.25	Приобретение Лабели ручной РГ 1000 в кол-ве 3шт для СВЛ	2015-2019	2019	2019	100%	0,27	0,287	0,27	0,27	0,287	0,287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.26	Приобретение Пределера "Максимум ПЕ-1" - аппарат релейный с выходящей командной программой	2015-2019	2019	2019	100%	0,08	0,068	0,08	0,08	0,068	0,068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.27	Приобретение Дальномер лазерный Делстор скрывает проводки. Клеши токовые. Мотор лодочный	2015-2019	2019	2019	100%	0,00	0,261	0,00	0,00	0,261	0,261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.28	Монтаж фидеров-подготовителей ст. Горького. 334 - 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	0,00	0,017	0,00	0,00	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.29	Монтаж фидеров-подготовителей ст. Горького. 334 - 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	0,00	0,106	0,00	0,00	0,106	0,106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.30	Поставка и монтаж ворот Солдата Коммунальщика 1	2015-2019	2019	2019	100%	0,00	0,246	0,00	0,00	0,246	0,246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.2.31	Ремонтная работа системы гаража на 400 м - 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждения ПСД

ИН	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия (наименование инвестиционной программы)	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения инвест.%, %	Стоимость: оценка инвестиций, млн руб. без НДС				Отчисления ²			Причины отклонений	
			план	факт		остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (млн руб. без НДС)		хот. руб. без НДС	в том числе за счет:				
							план	факт		уточнения стоимости по результатам закупочной процедуры	прочие (указать)			
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электрического хозяйства, всего, в том числе:	2015-2019	2019	2019	100%	35,62	3,94	35,62	53,73	0,00	18,11	0,000	0,000	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электрической хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:					35,62	3,94	35,62	53,73		18,11			
1.1.4.2.6	Прогноз по реконструкции объектов электрического хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в 2019г.		2019	2019	100%	35,62	3,94	35,62	53,726		18,11			Выполнение мероприятий для заявителей в целях технологического присоединения в соответствии с заявками и Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №662
1.2.11	Приобретение несамостоятельного оборудования		2019	2019	0%	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76			
2	Новое строительство					73,88	0,00	73,88	119,40	0,00	45,52	0,53	0,00	
2.1	РП-71 (проектно) в г.ч. монтаж телемеханики (Казанское шоссе) РП-71 (проектно) (Казанское шоссе в КД: 04В ТП-516 кв1 - ф42 по "Гостральная" протяженностью по трассе 3*1,430км., ТП-572 кв2 - ф39 по "Гостральная" протяженностью по трассе 2*0,300км и 0,060км - ТП-571 кв7 - ТП-540 кв1 протяженностью по трассе 2*0,030км)	2015-2019	2019	2019	100%	27,88	0,00	27,88	28,408		0,53	0,53		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2	Технологические присоединение, всего, в том числе:					46,00	0,00	46,00	90,99	0,00	44,99			
1.1.1	Технологические присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:					46,00	0,00	46,00	90,99	0,00	44,99			
1.1.1.1	Технологические присоединение энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт включительно, всего:	2015-2019	2019	2019	100%	18,00	0,00	18,00	29,080		11,08			
1.1.1.2	Технологические присоединение энергопринимающих устройств потребителей мощностью свыше 150 кВт, всего, в том числе:	2015-2019	2019	2019	100%	28,00	0,00	28,00	45,370		17,37			Выполнение мероприятий для заявителей в целях технологического присоединения в соответствии с заявками и Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №662
1.1.1.3	Технологические присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	2015-2019	2019	2019	100%	0,00	0,00	0,00	16,122		16,12			Выполнение мероприятий для заявителей в целях технологического присоединения в соответствии с заявками и Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №662
1.1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электрического хозяйства, всего, в том числе:	2015-2019	2019	2019	100%	0,00	0,00	0,00	0,416		0,42			

Г. Инженер

Начальник ФЭО

В.В.Булагов

Л.В.Драй

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	131,56	200,95	69,39	52,7%	
A	Собственные средства, в т.ч.:	131,56	200,95	69,39	52,7%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	16,46	46,36	29,90	181,6%	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	16,46	46,36	29,90	181,6%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	16,46	46,36	29,90	181,6%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение		9,03			
A.1.1.1.2	по передаче электрической энергии	16,46	37,33	20,86	126,7%	
A.1.2	прибыль по нерегулируемым видам деятельности, в т.ч.:					
A.2	Амортизационные отчисления	87,22	93,20	5,98	6,9%	
A.3	Прочие собственные средства	27,88	61,39	33,51	120,2%	
A.3.1	Остаток собственных средств на начало года	27,88	61,39	33,51	120,2%	
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
...						
V	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Начальник ФЭО

Л.В.Драй